Дорожная карта (график) по завершению строительства жилых домов группы компаний "Госстрой" силами группы компаний "Садовое кольцо"

№ п/п	Наименование видов работ	2020								2021												2022												2023											
		май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
БЕЛАЯ РЕКА																																												
Секция А																																												
1	Завершение работ по инженерии																																											
2	Завершение работ по чистовой отделке МОП																																											
3	Благоустройство, входная группа, МАФ																																											
4	Завершение работ по устройству фасада																																											
Секция Б																																												
1	Завершение работ по инженерии																																											
2	Завершение работ по отделке квартир																																											
3	Завершение работ по чистовой отделке МОП																																											
4	Благоустройство, входная группа, МАФ																																											
5	Завершение работ по устройству фасада																																											
Секция В																																												
1	Общестроительные работы(кладка кровля лифты мусоропровод)																																											
2	Завершения работ по устройству фасада																																											
3	Завершение работ по инженерии																																											
4	Завершение работ по черновой отделке																																											
5	Завершение работ по чистовой отделке МОП																																											
6	Благоустройство, входная группа, МАФ																																											
Секция Г																																												
1	Общестроительные работы(кладка кровля лифты мусоропровод)																																											
2	Завершения работ по устройству фасада																																											
3	Завершение работ по инженерии																																											
4	Завершение работ по черновой отделке																																											
5	Завершение работ по отделке МОП																																											
6	Благоустройство, входная группа, МАФ																																											
ДОМ НА ЛЕНИНА																																												
1	Завершение монолитных работ																																											
2	Общестроительные работы(кладка кровля лифты мусоропровод и пр)																																											
3	Завершения работ по устройству фасада																																											
4	Завершение работ по инженерии																																											
5	Завершение работ по черновой отделке																																											
6	Завершение работ по отделке МоП																																											
7	Благоустройство, входная группа, МАФ																																											
8	Наружные сети																																											
ЭРМИТАЖ																																												
Эрмитаж секция 3 жилая часть																																												
1	Общестроительные работы(кладка кровля лифты мусоропровод)																																											
2	Завершения работ по устройству фасада																																											
3	Завершение работ по инженерии																																											
4	Завершение черновой отделки																																											
5	Завершение работ по отделке МОП																																											
6	Благоустройство, входная группа, МАФ																																											
Эрмитаж секция 4-5																																												
1	Общестроительные работы(кладка кровля лифты мусоропровод)																																											
2	Завершения работ по устройству фасада																																											
3	Завершение работ по инженерии																																											
4	Завершение работ по черновой отделке																																											
5	Завершение работ по отделке МОП																																											
6	Благоустройство, входная группа, МАФ																																											
7	Наружные сети																																											
Эрмитаж Паркинг																																												
1	Общестроительные работы																																												
2	Завершение работ по инженерии																																												
3	Завершение работ по отделке																																											
4	Благоустройство, входная группа, МАФ																																											
5	Наружные сети																																											

Дорожная карта (график) по завершению строительства жилых домов группы компаний "Госстрой" силами группы компаний "Садовое кольцо"

№ п/п	Наименование видов работ	2020								2021												2022												2023											
		май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
МОСКОВСКИЙ																																												
Московский Литер 3																																												
1	Общестроительные работы(кладка кровля лифты мусоропровод)																																											
2	Завершения работ по устройству фасада																																											
3	Завершение работ по инженерии																																											
4	Завершение работ по черновой отделке																																											
5	Завершение работ по отделке МОП																																											
6	Благоустройство, входная группа, МАФ																																											
7	Наружные сети																																											
Московский Литер 3 Паркинг																																												
1	Общестроительные работы																																											
2	Завершение работ по инженерии																																											
3	Завершение работ по отделке																																											
5	Наружные сети																																											
Московский Литер 4																																												
1	Завершение монолитных работ																																											
2	Общестроительные работы(кладка кровля лифты мусоропровод)																																											
3	Завершения работ по устройству фасада																																											
4	Завершение работ по инженерии																																											
5	Завершение работ по черновой отделке																																											
6	Завершение работ по отделке МоП																																											
7	Благоустройство, входная группа, МАФ																																											
8	Наружные сети																																											
Московский Литер 5а																																												
1	Завершение монолитных работ																																											
2	Общестроительные работы(кладка кровля лифты мусоропровод)																																											
3	Завершения работ по устройству фасада																																											
4	Завершение работ по инженерии																																											
5	Завершение работ по черновой отделке																																											
6	Завершение работ по отделке МоП																																											
7	Благоустройство, входная группа, МАФ																																											
8	Наружные сети																																											
Московский Литер 5б																																												
1	Общестроительные работы(кладка кровля лифты мусоропровод)																																											
2	Завершения работ по устройству фасада																																											
3	Завершение работ по инженерии																																											
4	Завершение работ по черновой отделке																																											
5	Завершение работ по отделке МОП																																											
6	Благоустройство, входная группа, МАФ																																											
7	Наружные сети																																											